



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia di Trento

Provvedimento soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.7, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale 13.12.2012, n.8. ☒ SI ☐ NO

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

N. 29 di data 24 luglio 2014

OGGETTO: L.P. 10.01.1992 n. 2 - art. 13 delega ai comuni calamità naturali. Lavori di somma urgenza per eventi calamitosi marzo 2011 in Loc. Livei. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	VISTO PER PRESA VISIONE
Vista la sopra estesa determinazione, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L e s.m. e dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità Comunale. Sant'Orsola Terme, 24 luglio 2014	La presente determinazione è vistata per presa visione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sugli atti di determinazione. Sant'Orsola Terme, 24 luglio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Massimo Bonetti	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Massimo Bonetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Claudio Bortolotti

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta comunale n. 41 di data 16.06.2014 è stato approvato l'Atto di Indirizzo relativo all'anno 2014 con individuazione dei responsabili di servizio e contestuale assegnazione agli stessi degli interventi e delle risorse, a mezzo del quale sono altresì stati puntualmente individuati, ai sensi dell'art. 36 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, gli atti devoluti alla competenza dei singoli responsabili;

Il Sindaco con decreto n. 1 di data 13 gennaio 2014 ha nominato il funzionario responsabile del servizio al quale sono stati assegnati i compiti di direzione e gestione dell'attività amministrativa fra cui il presente provvedimento;

In seguito agli eventi atmosferici avutisi nel mese di marzo 2011, si sono verificati alcuni danni i quali richiedono un intervento urgente ed immediato da parte

dell'Amministrazione comunale, quale appunto eventi franosi su strade comunali in località Livei, Facchini e bivio Facchini - Caliverni;

Allo scopo di poter eseguire con urgenza i lavori, l'ing. Lorenzo Carli funzionario dell'Ufficio Tecnico, ha redatto il verbale di somma urgenza riguardante i danni verificatesi, inviato in data 18.05.2011 prot. n. 2553 alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche, al fine di beneficiare della L.P. 10.01.1992 n. 2;

La P.A.T Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche con nota di data 20.04.2011 prot. n. S033/2011/242184/21.6, inviava il verbale di sopralluogo e accertamento dei danni verificatisi in varie località, nel quale viene dichiarato ammissibile l'intervento in loc. Livei, condizionato ad ulteriori indagini sull'intervento da eseguire a mezzo di un geologo, dichiarando gli altri interventi di carattere manutentivo straordinario. Con medesima nota, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 2/1992 si delega il Comune all'esecuzione dei lavori assumendo a carico della Provincia Autonoma di Trento l'intera spesa relativa agli interventi effettuati;

Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 11.05.2011 n. 50, trasmesso dal Servizio Prevenzione Rischi in data 16 maggio 2011 Prot. S033/2011/292406/21.6 pervenuto al comune in data 18.05.2011 ns. prot. 2553, è stata accertata la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 13 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 relativamente ai lavori in oggetto;

Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 73 di data 16.06.2011 si approvava il verbale di somma urgenza e con successiva determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 89 di data 21.07.2011 si apportavano modifiche ed integrazioni alla determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 73 di data 16.06.2011 con la quale si approvava, l'intervento di cui al verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza di una serie di eventi calamitosi occorsi nel Comune di Sant'Orsola Terme, secondo le indicazioni della PAT servizio Prevenzione Rischi giusta nota di data 20 aprile 2011 n. prot. S033/2011/242184/21.6 per una spesa presunta di Euro 15.000,00; l'eventuale maggiore spesa doveva essere concordata preventivamente e tempestivamente comunicata al tecnico di riferimento del servizio in oggetto;

Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 150 di data 02.12.2011 si approvava la costituzione dell'ufficio progettazione e affido relativi incarichi, dato che la Giunta Comunale nella seduta del 21.11.2011 dava indirizzo all'Ufficio Tecnico in merito alla predisposizione dell'incarico di progettazione per i lavori di cui sopra, nei termini seguenti:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Carli ing. Lorenzo: coordinatore dei lavori in fase di progettazione;
 - Geom. Nicola Paoli: CIG **XB4011EE0C** incarico rilievi tecnici.
 - Geologo Nicolò Dogliosi: CIG **XDC011EE0B** incarico stesura perizia geologica;
- assegnando al progetto il **CUP n. C59B11000150003**;

Allo scopo di disporre l'esecuzione dei lavori e l'assunzione della spesa da parte della P.A.T. è stata redatta dal gruppo misto coordinato dall'ing. Lorenzo Carli, la perizia dei lavori di data ottobre 2011, approvata con verbale di deliberazione di giunta comunale n. 54 di data 21.11.2011, la quale prevedeva inizialmente un importo complessivo di € 247.322,91.= di cui Euro 185.471,97.= per lavori;

Successivamente con verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 2 di data 05.01.2012, si riapprovava la perizia di data dicembre 2011, nell'importo complessivo di € 254.000,00.= di cui Euro 185.471,97.= per lavori;

Successivamente, a seguito di ulteriore sopralluogo, con nota del 23.01.2012 prot. n. S033/2011/38433 il Servizio Prevenzioni Rischi trasmetteva determinazione tecnica per la modifica definitiva degli importi progettuali;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 8 di data 07.02.2012, si riapprovava la perizia di data dicembre 2011, nell'importo complessivo di € 186.265,00.= di cui Euro 132.919,43.= per lavori ed Euro 53.345,57 per somme a disposizione;

Con nota di data 28.03.2012 prot. N. S033/2012/186179/21.6 acclarata al protocollo n. 1721 di data 03.04.2012 veniva trasmessa copia conforme della determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. n. 75 di data 08.03.2012, con cui veniva concessa al Comune di Sant'Orsola Terme la somma di euro 185.600,00.=, quindi il 100% della spesa ammessa, escluse le spese tecniche interne, della perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada in loc. Livei;

Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 47 di data 19.04.2012 si accettava il contributo provinciale di Euro 185.600,00.= per il finanziamento della spesa ammessa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada in loc. Livei, concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. n. 75 di data 08.03.2012, dando atto di finanziare la rimanente parte con fondi propri, ed imputando la spesa, al cap. 4150 del P.E.G. inerente la funzione 09 servizio 01 intervento 01 del B.F. 2012, ed introitando il contributo al cap. 1730 categoria 03 risorse 1960 del bilancio di competenza;

Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 48 di data 19.04.2012 si affidava l'esecuzione dei lavori con incarico diretto ora per allora, come da richiesta di offerta n. prot. 1341 di data 14.03.2012, all'Impresa GEOSISTEMA S.r.l. con sede in Via Tormenti n. 14 Tezze di Grigno (TN), giusta offerta di data 20.03.2012, protocollata al n. 1495 in data 21.03.2012, con un ribasso del 10,00% sulle voci dell'elenco prezzi provinciale, esclusa la manodopera e mezzi d'opera, quindi per un importo pari ad Euro 116.465,90.= oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 3.512,87.= ed I.V.A. di legge;

Con contratto n 220 del 12.06.2012 registrato a Trento il 20.06.2012 al n. 192 serie I, **CIG 418697838C** si affidavano i lavori di "somma urgenza per la messa in sicurezza della strada in loc. Livei", alla ditta Geosistema S.r.l. con sede in Tezze di Grigno (TN), Via Tormeni n. 14, per un importo pari ad € 119.978,77 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. di legge;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 50 di data 12.07.2012 si approvava l'incarico di assistenza alla direzione lavori, contabilità e misura dei lavori di somma urgenza danni alluvionali marzo 2011 in Loc. Livei, al geom. Paoli Nicola, secondo il preventivo di parcella di data 22.09.2011 pervenuto il 23.09.2011 al prot. 46211 con il quale quantifica in € 3.900,00 + oneri fiscali e previdenziali il corrispettivo dovuto per l'assistenza alla direzione lavori, contabilità, misura nonché stesura del certificato di regolare esecuzione;

In data 01.10.2012 sono stati consegnati i lavori all'impresa Geosistema S.r.l.;

Con determinazione dell'Ufficio tecnico comunale n. 22 di data 04.04.2013 si approvava la perizia di variante relativa ai lavori "somma urgenza per eventi calamitosi marzo 2011 in Loc. Livei", come redatta in data dicembre 2012 dall'ing. Lorenzo Carli dell'U.T. di Sant'Orsola Terme la quale comporta una spesa complessiva pari ad Euro

186.265,00, di cui Euro 138.483,84.= per lavori ed Euro 47.781,16 per somme a disposizione;

Con determinazione dell'Ufficio tecnico comunale n. 63 di data 19.09.2013 si stabiliva:

1. di prendere atto che con atto del notaio dott. Paolo Piccoli, di data 13/03/2013, rep. n. 37.501 atto n. 13.654, registrato a Trento il 14.03.2013 al n. 2518 Serie 1T, l'impresa "B.T.D. Servizi Primiero Società Cooperativa" con sede in Imer (TN), loc. Casabianca n.13, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00601330228 ha accettato il ramo d'azienda citato in premessa, ed in particolare il contratto di cottimo n. 220 di data 12.06.2012 per i lavori di "Messa in sicurezza di infrastrutture a seguito dello stato di emergenza della strada dei Livei" e l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza a seguito del crollo roccioso strada ciclopeditonale parte B" affidata in data 08.01.2013 tramite verbale di consegna dei lavori, ceduto dall'impresa "Geosistema S.r.l." con sede a Grigno (TN), fraz. Tezze, via Tormeni n. 14, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02411870104;
2. di dare atto che, l'impresa "B.T.D. Servizi Primiero Società Cooperativa" con sede in Imer (TN), subentra, a tutti gli effetti sia giuridici che finanziari, nei rapporti che intercorrono tra il Comune di Sant'Orsola Terme e l'impresa "Geosistema S.r.l." per quanto riguarda il contratto di cottimo n. 220 di data 12.06.2012 per i lavori di "Messa in sicurezza di infrastrutture a seguito dello stato di emergenza della strada dei Livei" e l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza a seguito del crollo roccioso strada ciclopeditonale parte B" affidata in data 08.01.2013 tramite verbale di consegna dei lavori,

Dato atto che con verbale di data 22.11.2013 i lavori in oggetto indicati sono stati consegnati all'impresa B.T.D. Servizi Primiero S.Coop. con sede in Imer (TN), subentrata ai sensi dell'art. 58.10 della L.P. 26/93, in base al contratto di affitto del ramo di azienda, all'impresa Geosistema S.r.l. e che gli stessi sono terminati in data 23.12.2013;

I Lavori sono terminati in data 23.12.2013 come da relativo verbale a firma del D.L. e dell'impresa;

Visto lo Stato finale dei Lavori come risultante dagli atti di contabilità finale che ammonta ad € 140.431,60 al netto del ribasso offerto dall'impresa del 10,00%, cui devono aggiungersi € 3.512,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore ad € 1.000.000,00 e che pertanto non è necessario predisporre il collaudo amministrativo, mentre è stato predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto dalla L.P. 10.09.1993 n. 26 art. 25;

Vista la relazione sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione di data 23.06.2014 a firma del D.L. ing. Lorenzo Carli;

Verificato che tutti i lavori previsti sono stati completamente realizzati;

Ritenuto di poter approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione per una spesa complessiva di € 143.944,47 di cui € 3.512,87 per oneri della sicurezza;

Vista la fattura n. 12/2014 di data 31.01.2014 prot. n. 715 di data 17.02.2014 a saldo dei lavori emessa dall'impresa B.T.D. Servizi Primiero S.C.;

Ritenuto di procedere, a conclusione dei lavori, alla liquidazione del saldo dovuto all'impresa e di approvare il quadro riepilogativo della spesa complessivamente

sostenuta e di trasmettere la documentazione al Servizio prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento al fine della liquidazione del contributo concesso con determinazione del dirigente n. 75 di data 08.03.2012;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.

VISTO e premesso quanto sopra;

Visti gli artt. 37 e 38 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;

Visto l'art.30 dello Statuto Comunale;

Visto il D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 di data 14.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, ing. Lorenzo Carli dei Lavori di somma urgenza per eventi calamitosi marzo 2011 in Loc. Livei nell'importo complessivo di €143.944,47 di cui € 3.512,87 per oneri della sicurezza.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di data 23.06.2014.
3. Di liquidare all'impresa B.T.D. Servizi Primiero S.C. con sede in Imer, la fattura n. 12/2014 di data 31.01.2014 a saldo dei lavori nell'importo di € 74.617,55 + I.V.A. per un totale di € 91.033,41, imputando la relativa spesa all'intervento 2.09.01.01 cap. 4150 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2012.
4. Di approvare il prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che ammonta a € 186.233,16, di cui € 143.944,47 per lavori ed € 42.288,69 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Claudio Bortolotti

Si dà evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104 e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Copia conforme all'originale
Sant'Orsola Terme, 24 luglio 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
ing. Claudio Bortolotti