

Somma urgenza per eventi calamitosi marzo 2011 in Località Livei

	Progetto	Contratto	Finale
Ribasso %	0,000%	10,000%	10,000%
Lavori	€ 129.406,56	€ 129.406,56	€ 156.035,11
oneri sicurezza	€ 3.512,87	€ 3.512,87	€ 3.512,87
TOTALE LAVORI	€ 132.919,43	€ 119.978,77	€ 143.944,47
Differenze rispetto al contratto		€ 143.974,53	€ 23.965,70
ribasso	€ -	€ 12.940,66	€ 15.603,51
Totale lavori al lordo del ribasso		€ 132.919,43	€ 159.547,98
SOMME A DISPOSIZIONE			
imprevisti	€ 6.645,97	€ 6.654,97	€ -
Economie a disposizione committente			
spese tecniche Progetto Sicurezza D.L. e contabilità	€ 13.291,94	€ 13.291,94	€ 7.936,49
spese tecniche interne	€ 664,60	€ 664,60	€ 917,79
D.L. ing. Carli			€ 415,29
I.V.A. lavori 21%			€ 14.558,65
I.V.A. lavori 22%	€ 29.308,73	€ 26.593,09	€ 16.415,86
oneri previdenziali	€ 531,68	€ 531,68	€ 261,46
I.V.A. spese tecniche	€ 2.902,96	€ 2.902,96	€ 1.753,15
Recupero ribasso	-€ 0,31	€ -	€ 30,00
Contributo AVCP			
Totale somme a disp.	€ 53.345,57	€ 50.639,23	€ 42.288,69
TOTALE OPERA	€ 186.265,00	€ 170.618,01	€ 186.233,16